Abschlussbericht

Prepared by: Klaus Hartkopf / Patrick Busima
7 May 2026 (Rev. 2)
Proposal number: 2025-01

Lizensierung Nursery School Bukobe



EINLEITUNG

Mit Hilfe von Spenden aus Deutschland konnte das Step Development Centre in Bukobe (Mbale District) in einem schwer zugänglichen Bergdorf im Osten Uganda's eine Dorfschule mit 3 Vorschulklassen und 7 Grundschulklassen bauen.

Für die Nursery-School kein Lizensierungsverfahren eingeleitet, da im Vorschulbereich keine Abschussprüfung vorgenommen werden. Nach erfolgreicher Registrierung der Primary School in 2024 sollte dies nachgeholt werden. Allerdings wurden die staatlichen Mindestanforderungen, entsprechenden den BRMS (Basis Requierements and Minimum Standards), nicht erfüllt.



Im Rahmen der geplanten Lizenzierung und Registrierung der Nursery-School wurden erste Maßnahmen und eine Vorplanung im Jahr 2025 durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde eine zusätzliche Lehrkraft eingestellt und ein Ruheraum eingerichtet. Ausserdem wurde eine Lehrkraft zur Leiterin (Headteacher) der Nursery-School ernannt und hat an Weiterbildungsmassnahmen teilgenommen.

Im Mai 2025 wurde bekannt, dass die staatlichen Vorgaben für die Anforderungen an Nursery-Schools und der Aufwertung dieser Schulform als "Early Childhood Developement Center"s neugefasst und insbesondere die räumlichen Anforderungen erhöht werden. Allerdings wurden diese neuen Anforderungen seitens des Ministeriums bis dato nicht zusammenfassend veröffentlicht.

Die zuständige Behörde für das Genehmigungs-/Registrierungsverfahren ist das Schulamt des Distrikts Mbale. Da aufgrund fehlender Finanzmittel nicht alle Anforderungen erfüllt werden können, stimmt das Schulamt zu, das Projekt in zwei Phasen aufzuteilen. Die erste Phase ist mit der Lizensierung abgeschlossen..

Das Projekt wurde zu 100% durch eine großzügige Einzelspende von Stefan Denk, über S.T.E.P. Uganda e.V. in Bad Säckingen finanziert. Die Projektbetreuung Vor-Ort wurde durch die Andrea-Grodel-Foundation ehrenamtlich unterstützt.

PROJEKTVERLAUF



Der vorhandene Materialschuppen wurde in einen provisorischen Klassenraum umgebaut.

Alternativ dürfen die Kinder auch im Freien unterrichtet werden, wenn das Wetter es zuläßt.







Die beiden anderen Klassen werden in dem bereits vorhandenen Lehmbau und in einem Klassenraum der Primary School untergebracht.





Das Projekt wurde wie geplant umgesetzt. Der finanzielle Rahmen für diese Phase wurde zu ca. 80% ausgeschöpft.

Der zeitliche Ablauf wurde von Seiten der NGO und den beauftragten Firmen ebenfalls eingehalten. Das Vor-Ort Audit konnte aufgrund der mittlerweile sehr guten Beziehungen zum Schulamt vorgezogen werden.

Erteilung der Lizenz

Am 08. April 2026, ca. 2 Monate früher als erwartet erhielt die Schule die Lizenzierung durch die zuständige Schulbehörde des Districts.

Eine Registrierung der Schüler kann vorgenommen werden sobald die zugehörige EMIS Schulregistrierung erteilt wird.

Projektabrechnung

Die Daten der Buchhaltung die zugehörigen Buchungsbelege stimmen mit den Kosten im Projektmanagement überein. Zusammengefasst ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Projektkosten.

Beschreibung	Datum	UGX	EUR
Gesamtkosten entsprechend Projektplanung für Phase 1	09.02.2025	10,110,000	€2,318
Überweisung	12.02.2025	10,000,000	€2,293
Abgerechnete Kosten Februar 2026	28.02.2028	5,864,000	€1,344
Abgerechnete Kosten März 2026	31.03.2026	2,029,500	€465
Restbudget		**2,106,500**	**€483**

(Wechselkurs 0,0002293 € = 1 UGX)

Gegenüber der ursprünglichen Planung konnte durch zusammenfassen von Bestellungen und Transport sowie bei den Auditkosten deutliche Einsparungen erzielt werden.

Der Überschuss soll für die Planung (Baufirma/Architekt) der notwendigen Baumaßnahmen in der 2.ten Phase verwendet werden.

FOLGEPROJEKT: REGISTRIERUNG (PHASE 2)

Entsprechend der Absprache mit dem Schulamt müssen in den beiden Jahren bis zur Registrierung der Nursery School umfassendere Baumaßnahmen durchgeführt werden. Die Zielsetzung dabei ist die Nursery-School räumlich von der Primary School zu trennen und die baulichen Anforderungen an die Klassenzimmer zu erfüllen.

In diesem Zusammenhang wird derzeit untersucht, ob und wie dies auf dem bisherigen Schulgelände umzusetzt werden kann und welche positiven Synergieeffekte dies auf die Primary School haben könnte.

PROJEKTPARTNER

Uganda

Step Development Centre, Mbale, Uganda

(Schulträger)

Patrick Busima (CEO, Projektverantwortlicher)
National NGO Register Nr.: INDR105242289NB

Deutschland

S.T.E.P. Uganda e.V., Bad Säckingen

Spendenkonto: Sparkasse Hochrhein
IBAN: DE02 6845 2290 0077 0668 35
BIC: SKHRDE6WXXX

S.T.E.P. Uganda e.V. ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerabzugsfähig.

Andrea Grodel Foundation, München

(Projektmanangement und Berichtswesen)

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE05 7002 0500 5020 4010 00
BIC: BFSWDE33MUE

Spenden an die Andrea Grodel Foundation (St.Nr.: 143/235/03509) sind entsprechend Bescheid nach § 60a AO vom 22.05.2023 des Finanzamt München steuerabzugsfähig.

Anlage: PP 2025-01 Licence Nursery School

2025-01 LICENCE NURSERY SCHOOL

07/05/2026

N°	TÂCHE	DÉBUT	FIN	% COMP.	MAT.	ICÔNE	NOTES
		01/02/2026	30/06/2028	12%	UGX251 41…		
1	**Phase 1 (Licence)**	**01/02/2026**	**15/05/2026**	**100%**	**UGX7 910 000**		
1.1	Staff	01/02/2026	01/02/2026	100%		✓	4th teachers is already engaged since October 2025.
1.2	Documents	27/02/2026	27/02/2026	100%		✓	All documents for application available and ready to hand over to the DEO.
1.3	Resting room	01/02/2026	01/02/2026	100%		✓	Is established.
1.4	Open Space for Baby and Middle Class	02/02/2026	27/02/2026	100%		✓	Material shed was converted, organized by the Facility Manager. Budget of 1.5.6 was used.
1.5	**Equipment**	**16/02/2026**	**30/03/2026**	**100%**	**UGX7 310 000**		Marking for asset register should be considered.
1.5.1	Chairs (105) and Tables (27)	16/02/2026	25/03/2026	100%	UGX4 410 000	✓	Rem. for Anual Report 2026: > Fixed Assets
1.5.2	Teachers Desk / Stool / Bookshelf	16/02/2026	25/03/2026	100%	UGX1 560 000	✓	Rem. for Anual Report 2026: > Fixed Assets
1.5.3	Transport of equipment	25/03/2026	25/03/2026	100%		✓	Was saved by combined transport.
1.5.4	Whiteboards with stand and accessories	26/03/2026	26/03/2026	100%	UGX300 000	✓	Just 1 Whiteboard was sufficient. (Saving 1.2 mio)
1.5.5	Material ECD (Play, Teaching, Learning)	27/03/2026	27/03/2026	100%	UGX500 000	✓	
1.5.6	Health and Hygiene	30/03/2026	30/03/2026	100%	UGX540 000	✓	Budget was used for 1.4
1.6	Application für Licensing	27/03/2026	27/03/2026	100%		✓	Application can be filed only with pictures of Equipment installed.
1.7	Audit	17/04/2026	17/04/2026	100%	UGX600 000	✓	Audit rescheduled to the 17.03.2026
1.8	Licensing	15/05/2026	15/05/2026	100%		✓	License was issued April 8th 2026.
2	**Phase 2 (Registration)**	**01/05/2026**	**30/06/2028**		**UGX243 500 000**		
2.1	**Buildings**	**16/05/2026**	**31/12/2027**		**UGX202 500 000**		
2.1.1	Construction Plan for new P6/7 block	16/05/2026	23/05/2026		UGX1 500 000		
2.1.2	Construction Plan for Primary Toilets	24/05/2026	31/05/2026		UGX1 000 000		
2.1.3	Landlease	24/05/2026	31/05/2026				New plot might be neccessary.

N°	TÂCHE	DÉBUT	FIN	% COMP.	MAT.	ICÔNE	NOTES
		01/02/2026	30/06/2028	12%	UGX251 41…		
2.1.4	Construction works	01/09/2027	31/12/2027		UGX200 000 000		Very rough estimate based on costs or the other buildings. Has to be detailed later.
2.2	Renovation P1/2 classrooms for Nursery	01/01/2028	09/01/2028		UGX10 000 000		Estimate. Has to be detailed later.
2.3	Partition of nursery section and playground	01/05/2026	01/05/2026		UGX20 000 000		Estimate. Has to be detailed later
2.4	Renovation Toilets for nursery	03/05/2026	31/03/2028		UGX10 000 000		Estimate. Has to be detailed later.
2.5	Application for Registration	01/04/2028	01/04/2028				
2.6	Audit	17/04/2028	17/04/2028		UGX1 000 000		
2.7	Registation	30/06/2028	30/06/2028				